



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
เดือนพฤศจิกายน 2563



จัดทำโดย : **AEC Consortium**



ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีความก้าวหน้างานดังต่อไปนี้

1. การเตรียมงานก่อสร้าง

- ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามบิน
- ปรับระดับและบดอัดดินบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ และพื้นที่ Workshop
- ก่อสร้างทางเข้าออกโครงการด้านทิศเหนือของอาคารสำนักงานสนามบิน

2. งานสำรวจพื้นที่

- สำรวจแนวพิกัดออกแบบงานรั้วชั่วคราวของพื้นที่ก่อสร้าง Taxiway Dextension 1
- สำรวจค่าระดับภูมิประเทศเพิ่มเติมในพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3rd Runway

3. งานเคลียร์พื้นที่

- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางวิ่ง 3rd Runway ส่วนเหนือ
- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางขับ Taxiway ส่วนเหนือ
- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางวิ่ง 3rd Runway ส่วนใต้
- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางขับ Taxiway ส่วนใต้

CSC ได้ดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนี้



Safety Meeting



Safety Weekly



Toolbox Talk



กวาดพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการวิ่งผ่าน เพื่อลดฝุ่นละออง



ฉีดน้ำพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการวิ่งผ่าน เพื่อลดฝุ่นละออง



ตรวจวัดอุณหภูมิทุกเข้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน



ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน/สัปดาห์