



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

เดือนธันวาคม 2563



จัดทำโดย : **AEC Consortium**



เดือนธันวาคม 2563 มีความก้าวหน้างานดังต่อไปนี้

1. การเตรียมงานก่อสร้าง

- ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน **แล้วเสร็จ 100%**
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานสนาม **แล้วเสร็จ 92%**
- ปรับระดับและบดอัดดินบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ และพื้นที่ Workshop **แล้วเสร็จ 75.5%**
- ก่อสร้างทางเข้าออกโครงการด้านทิศเหนือของอาคารสำนักงานสนาม **แล้วเสร็จ 45.0%**

2. งานสำรวจพื้นที่

- สำรวจแนวพิกัดออกแบบงานริ้วชั้วคราวของพื้นที่ก่อสร้าง Taxiway Dextension 1 **แล้วเสร็จ 80%**
- สำรวจค่าระดับภูมิประเทศเพิ่มเติมในพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3rd Runway **แล้วเสร็จ 80%**

3. งานเคลียร์พื้นที่

- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางวิ่ง 3rd Runway ส่วนเหนือ **แล้วเสร็จ 80%**
- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางขับ Taxiway ส่วนเหนือ **แล้วเสร็จ 80%**
- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางวิ่ง 3rd Runway ส่วนใต้ **แล้วเสร็จ 60%**
- เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างทางขับ Taxiway ส่วนใต้ **แล้วเสร็จ 60%**

CSC ได้ดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนี้



Office Building อาคารสำนักงาน งานระบบ
ไฟฟ้าและ Network เครื่องปรับอากาศ
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์



งานปรับพื้นที่ลานจอดรถ



ถนนเข้าพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศใต้



ทางป่าปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง : ส่วนเหนือ



ทางป่าปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง : ส่วนใต้



กวาดพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการ
วังผ่าน เพื่อลดฝุ่นละออง



ฉีดน้ำพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการวังผ่าน
เพื่อลดฝุ่นละออง