



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

เดือนมกราคม 2564



จัดทำโดย :

AEC
Consortium

AEC



Span

PCM
PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

ADPI (Thailand) Ltd.
A Groupe ADP company

เดือนมกราคม 2564 มีความก้าวหน้างานดังต่อไปนี้

1. งานรื้อชั่วคราว

- งานรื้อกันพื้นระหว่าง Air Side และ Land Side **แล้วเสร็จ 14.05 %**

2. งานเคลียร์พื้นที่

- Clearing and Stripping **แล้วเสร็จ 1,038,496.71 ตารางเมตร จากทั้งหมด 1,445,116.551**

ตารางเมตร **แล้วเสร็จ 68.54%**

3. งานปรับดิน

- Levelling Cut (North) **แล้วเสร็จ 23,806.22 ตารางเมตร จากทั้งหมด 288,560.242 ตารางเมตร**

แล้วเสร็จ 8.25%



ตัวอย่าง รั้วกันพื้นที่ระหว่าง Air Side และ Land Side



เทคอนกรีตฐานรั้วกันพื้นที่ระหว่าง Air Side และ Land Side



ถนนเข้าพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศใต้



งานเคลียร์พื้นที่ บริเวณทางวิ่งเส้นที่ 3



งานปรับดิน บริเวณทางวิ่งเส้นที่ 3



Safety Weekly



Safety Toolbox Talk



กวาดพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการวิ่งผ่าน เพื่อลดฝุ่นละออง



ฉีดน้ำพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกทุกคันโครงการวิ่งผ่าน เพื่อลดฝุ่นละออง



ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าแคมป์พักพนักงาน



ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแคมป์พักพนักงาน