



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2564



จัดทำโดย : **AEC Consortium**



เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีความก้าวหน้างานดังต่อไปนี้

- งานรั้วชั่วคราวได้ติดตั้งแล้วเสร็จ 1,414 เมตร จากความยาวทั้งหมด 5,700 เมตร
- งานทางป่า และงานปรับพื้นดินบริเวณพื้นที่ทางวิ่งเส้นที่ 3 กับบริเวณอาคาร Airfield Lighting Substation (AGL02L,AGL20R) และ Rescue and Fire Fighting Building
- งานทางวิ่งเส้นที่ 3 ได้ดำเนินการ
 - ปรับปรุงดินบริเวณทางทิศเหนือ
 - ติดตั้งงานขุดบริเวณ Zone 3, 5, 7, 9
 - งานติดตั้ง Geotextile บริเวณ Zone 3, 7
 - งานถม Sand บริเวณ Zone 3, 7



รั้วกันพื้นที่ระหว่าง Air Side และ Land Side



งานเคลียร์พื้นที่ บริเวณอาคาร ARFF



งานปูผ้า Geotextile



งานเคลียร์พื้นที่ บริเวณทางวิ่งเส้นที่ 3



งานปรับดิน บริเวณทางวิ่งเส้นที่ 3



Safety Weekly



Safety Toolbox Talk



กวาดพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการวิ่งผ่าน เพื่อลดฝุ่นละออง



กำกับดูแลเรื่องการขนย้ายเศษวัสดุ ออกนอกพื้นที่โครงการ



ตรวจสอบเครนก่อนปฏิบัติงาน



ติดป้ายถังดับเพลิงและวิธีการใช้งานที่สำนักงานโครงการ



ติดป้ายบอร์ดโทรฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



คัดกรองบุคลากร ลงชื่อ กรอกอุณหภูมิ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน



ตรวจวัดอุณหภูมิทุกเข้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน